

**Załącznik nr 1.A do SIWZ nr WT.2370.30.2018**

<b>Harmonogram I ETAPU robót remontowych nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie</b>			
<b>LP.</b>	<b>Etap</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>Termin wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>etap nr 1</b>	- roboty rozbiórkowe i ziemne	- dwa tygodnie od przekazania terenu budowy
<b>2.</b>	<b>etap nr 2</b>	- remont instalacji deszczowej	- cztery tygodnie od od przekazania terenu budowy
<b>3.</b>	<b>etap nr 3</b>	- remont instalacji sanitarnej	- pięć tygodni od od przekazania terenu budowy
<b>4.</b>	<b>etap nr 4</b>	- wykonanie podbudowy	- cztery tygodnie od zakończenia prac rozbiórkowych i ziemnych
<b>5.</b>	<b>etap nr 5</b>	- obramowanie nawierzchni	- tydzień od zakończenia prac związanych z wykonaniem podbudowy
<b>6.</b>	<b>etap nr 6</b>	- nawierzchnie z kostki brukowej	- dwa tygodnie od zakończenia obramowania nawierzchni
<b>7.</b>	<b>etap nr 7</b>	- wykonanie trawników, zagospodarowanie terenu	- tydzień od zakończenia prac związanych z układaniem kostki brukowej